

TEK  
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU  
GENEL MÜDÜRLÜK  
İSTANBUL BÖLGE BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ  
~~İnşaat Dairesi Başkanlığı~~

SİLAHTARAĞA TERMİK SANT. İŞLETME  
BİNA VE ÇATILARININ ONARIM  
..... işine ait  
Geçici Kabul Protokolu

6.4. / 3545 / 1

TEK  
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU  
GENEL MÜDÜRLÜK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
İnşaat Dairesi Başkanlığı  
İSTANBUL BÖLGE BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ

GEÇİCİ KABUL PROTOKOLU

İş No. : Silahtaraga T.Santrali işletme Bina ve  
Çatılarının Onarım işi  
İşin İsmi :  
Sözleşme Tarihi ve No. su : 20.3.1980  
Müteahhidin ismi : Mehmet Erdoğan  
Keşif bedeli : 1.943.028.-L  
Keşif ilâvesi :  
Eksiltme tenzilâtı : Teklif edilen birim fiyat esaslı ile  
İhale bedeli : 3.143.830.-L  
Müddet : 180 iş günü  
Müddet ilâvesi :  
Geçici kabule hazır olduğu tarih : 14.7.1980  
Gecikme «Gün» :  
Bir gün için :  
Gecikme tazminatı tutarı :  
Müteahhidin geçici kabul için :  
Müracaat tarihi : 14.7.1980

Müdürlüğünün

İnşaat Daire Başkanlığının 18.8.1980 tarih ve 8615 sayılı yazısıyla teklif ve  
TEK Genel Müdürlüğünce tasvib edilen heyetimiz ..... Silahtaraga P.S.  
Binasında toplanarak yukarıda belirtilen işe ait bircümle plân proje ve dosyaları tetkik ederek .....  
yapılan işin plan ve projesine uygun olduğunu tesbit etmiştir.

2 — Heyetimiz 27.11.1980 tarihinde iş yerinde yaptığı muayenede aşağıdaki hususları tesbit etmiştir.

Umumi ölçüler : Uygun.

Proje tatbikatı : Uygun.

2.1/322/1.2

GEÇİCİ KABULDE GÖRÜLÜP MÜTEAHHİT TARAFINDAN  
TASHİH EDİLECEK HUSUSLAR

- 1) 3 No.lu Kazan Dairesi 13 No.lu Kazan sağ tarafındaki 3 yerdeki akma çimento ile önlenecek.
- 2) 1 No.lu Kazan Dairesi 1 No.lu Makine eksoz borusu etrafı betonlanacak.
- 3) 4 No.lu Kazan Dairesi Düşey 2 borusu takılacak ve çalıştırılacak.
- 4) 3 No.lu Kazan <sup>Dairesi</sup> sol tarafı 4 adet serbest etarnit kenarı Çekomastik şerit konacak.
- 5) 1 No.lu Kazan Dairesi iç olukları iptal edilip, düşey yağmur boruları dıştan Ø 20.lik boru ile aşağıya indirilecek.

Bu işler için takriben 40.000.- TL. bedel tesbit edilmiştir.







6.4.13545/2

TASHIH KO'ILIKLIK HUSUSIDA  
G'UJIGI KABULDIY G'ORU'UP MUTHAHHIT TARAFIDAN

- 1) 3 No.lu Kasan Dairesi 13 No.lu Kasan sag tarafidaki 3 vertekli asma qancho ile bilansok.
- 2) 1 No.lu Kasan Dairesi 1 No.lu Makine eksoz borosy straji betonlanok.
- 3) 4 No.lu Kasan Dairesi Digez 2 borosy takilank yo galastirilok.
- 4) 3 No.lu Kasan sag taraf 4 met serbest stamit konari Qonostit gerit konosok.
- 5) 1 No.lu Kasan Dairesi 10 oluklar iqdal etlip, digey yajmur borulari dastan 20.lik boru ile agajiyas indiri-  
leok.

Bu xolar iqin takriban 40.000.- " . bebel tasbit etilmisdir.

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Signature]*      *[Signature]*      *[Signature]*

Proje tadilatı : **Yoktur.**

Görülebilien imalâta ait malzeme ve işçilik kalitesi : **İyidir.**

3 — Kullanılmaya mani olmayan noksonlar :

**Yoktur**

Takribi bedeli

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....
- 7) .....
- 8) .....
- 9) .....
- 10) .....
- 11) .....
- 12) .....

Yekûn .....

İhale bedelinin % 5 i

4 — Kalite farkı kesilmek suretiyle kabul edilen kusurlu imalât

**Yoktur**

Bedeli

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....
- 7) .....
- 8) .....
- 9) .....
- 10) .....
- 11) .....
- 12) .....

Yekûn .....

Yukarıda yazılı ..... lira .....kuruş, kalite farkı olarak müteahhidin sitüasyonundan kesilecektir :

5 — Müteahhit tarafından tashih edilecek kusurlu imalât :

- 1) **ekli listelen** .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....
- 7) .....
- 8) .....

Bedeli


**40.000.- TL.**

G.Y. / 3545/3


6 — İşbu protokolün 3 ve 5 nci maddelerinde bildirilen noksan ve kusurları ikmal ve tashihi için (... ..) 25.11.1980..... günü takdir edilmiştir. Bu müddetin hitamında mezkûr noksan ve kusurların tamamen ikmal ve tashih edildiğini heyetimiz namına tesbit üzere Kamil Soykan seçilmiştir.

7 — Belirtilmesine lüzum görülen hususlar : **Yoktur.**

8 — Yukardaki maddelerde beyan edilen hususlar dolayısıyla mezkûr ..... in geçici kabulünün yapılmasında bir mahzur görülmediğinden 3 ve 5 nci maddelerdeki noksan ve kusurların ikmal ve tashihinden sonra yürürlüğe girmek üzere işbu 5 nüsha protokol tanzim ve imza edildi.



BAŞKAN  
Özdemir ÇIRPAN



ÜYE  
Münci ALP



ÜYE  
Yusuf AKIN

REFAKAT


27.11.1980

MÜTEAHHİT  
Mehmet ERDOĞAN

9 — 6 ncı madde verilen selahiyetle müddetin bittiği 25.11.1980 günü iş yerinde yapılan muayenede :

- 1) Listedeki işler tamamlanmıştır.
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....
- 7) .....
- 8) .....
- 9) .....
- 10) .....

.....olduğu tesbit edilmiştir.



ÜYE

Tasdik olunur

28.11.1980

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU  
GENEL MÜDÜRLÜK