

4.10.1978

767-115/75.12.11.-19 /Krn./313

Neksanların giderilmesi Hk.

Sn. Mesut GÜKSU

Büyükdere Cad.No: 91/B

Mecidiyeköy/İSTANBUL

İlgi : 20.9.1978 Tarihli dilekçeniz.

Edirne ili 75.12.11 Gr. No ile taahhüt ettiğiniz tesislerden ŞERBETTAR köyüne ait elektrik tesislerinin tamamlanarak geçici kabule hazır olduğunu ilgi dilekçenizde belirtmektesiniz.

Adı geçen köye ait tesisler Müdürlüğümüzce kontrol edilmiş ve ekli listeden anlaşılacağı üzere tesislerin henüz tamamlanmadığı ve geçici kabule hazır olmadığı tesbit edilmiştir.

Ekli listedeki neksanların acilen giderilmesi ve köyün geçici kabule hazırlanmasını önemle rica ederim.

Ekli : Neksanlar listesi 1 suret.

Mete ESMEN
12.Bölge Müdürü

YG/RT.

4.10.1978

161-115/15-12.11.-18 /Kaz. 132

Hökümetin emriyle Hk.

Şu. Nöbet ÇÖKÜ
Nöbetçisi Çat. Nö. 91/8

İstisnaî Hukuk

İlgi : 20.9.1978 Tarihli dilekçesi.

Emrine ili 75.12.11 Gr. Ne ile tahsis ettirilen tesislerden ŞEHİRCİLER
Köyüne ait elektrik tesislerinin tamamlanarak geçici kabulü nazır olğundan ilgi
dilekçesinde belirtilmiştir.

Akı geçen köye ait tesisler ŞEHİRCİLER köyüne ait elektrik ve su tesisleri
analizasyonu nazır tesislerin tamamlanarak geçici kabulü nazır olğundan
tesbit edilmiştir.

G.Y. / 2871 / 1

İkili listedeki tesislerin nazır emrinin geçici kabulü nazır-
lanmasını önemi rica ederim.

Not: Hukuk
12. Bölge Mahkemesi

İkili : Hükümetin listesi 1 ektedir.

Yaz. 132

75.12.11 GRUBUNA DAHİL ŞERBETTAR KÖYÜNDE TESPİT EDİLEN KUSUR
VE NOKSANLAR LİSTESİDİR.

E.N.H. :

1. Hatbaşı seksiyoneri ile enerji alınacak direk arasındaki iletken hazırlanmamış ve seksiyoner direği tepesine 3 adet izolatör konmamış seksiyonere Y.G. sigortası konmamış ve alt çıkış traversi iyi oturmamıştır.

2. ENH. direkleri 2 m. derinliğe dikilmesi gerekirken genel olarak 1.75 m. derinliğe dikilmiş, topraklama rondelalı ve galvanizli civata ile yapılmamıştır.

3. 3,9,11,21,27 ve 43 nolu direkler hat istikametine nazaran dikey olmayıp çapraz (dönük) dikilmiş ve travers boyu kısalmıştır.

4. 9 no.da 1 adet 12 no.da 2 adet 22 no.da 1 adet müşterek direklerde 9 no.da 1 adet VKS izolatörü kırıktır 6 nolu direkte de 1 adet VHD izolatör kırıktır.

5. Bütün traversler ve payandaların boyası yetersizdir.

6. Demir yolu atlamasında 2 demir direk astarsız boyanmıştır yeniden boyanacak, bu iki direğin bataкта olması nedeniyle özel beton atılacak direğe korkuluk ve ölüm levhası konacak.

7. Beton direklerle şablonla ölüm tehlikesi yazılacak.

8. Hatsonu (köy içinde) seksiyonerinin topraklama bıçağı açıkken iletkeneye yaklaşıyor seksiyoner ayarı yapılacak Y.G.sigortası konacak aynı zamanda seksiyoner alt çıkış traversinden itibaren Y.G. iletkeni çok gergin çekilmiş sehim düzeltilecek.

9. Müşterek 10 nolu direkte travers düşmek üzeredir, düzeltilecek.

A.G.Ş. ve T.R.P. :

1. TRP.1 de 2 nolu beton direk düzgün dikilecek.

2. Müş.beton direklerin tamamına ve 2 trafo direğine yağmurluk betonu atılacak.

3. TR. balkonları emniyetli olarak şekilde ve gerektiği yerde J. kanca ile monte edilecek.

4. Bütün pin izolatörlerin somunu konmamıştır veya eksiktir, tamamlanacak.

5. TRP.1 de 48,52,57,87,88,70,42 nolu direklerde toplam 10 adet N180 izolatör kırıktır değiştirilecek. TRP.2 de 44,73,82 nolu direklerde 3 adet N180 izolatör kırık,TRP.2 direğinde 1 adet N.95 izolatör kırık.

6. TRP.1 ve TRP.2 de Y.G. iletkenleri izolatörlere bantsız ve tek klemensle bağlanmıştır bantlı ve çift klemensli olacak.


7. TRP.1 de(47,48) arasında TRP.2 de 15 nolu direk arasında (57-59) arasında kuşgözü var ekler manşonsuz yapılmış düzeltilecek.

8. TRP.2 den 80 nolu direğe kadar sehim düzeltilecek, TRP 2 1 nolu direk arasında kuşgözü var düzeltilecek.

9. TRP.2 de 60 nolu direk lente olacak, TRP.1 de 74 nolu direk çift olacak.

10. TRP.2 de 19 nolu direğin lentesi binaya bağlanmış sökölüp çift direk yapılacak. 26.9.1978.

Eyüp Karaca
Kontrol Müh.



G.Y. / 2872 / L

[Handwritten signature]



TEK
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU
KÖY ELEKTRİFİKASYONU
12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Millet Cad. Çaykara Vakıf Han No. 164/3
Aksaray - İstanbul
Tel. : 21 46 73 - 21 70 02

Edirne Başmühendisliği

TEK.KÖY ELEKTRİFİKASYONU
12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
İSTANBUL

Edirne; 28.9.1978

İstanbul,

Dosya No. Sayı : 98/78

Özü : Yüklenici M.Göksu'nun
G.Kabul isteği Hk.

İLGİ : Yüklenici Mesut Göksu'nun 20.9.1978 tarihli dilekçesi.

GR:75.12.11 Yüklenicisi Mesut Göksu'nun ilgi dilekçesi uyarınca Şerbettar köyü E.N.H. , T.R.P. ve A.G.Şebekesi 26.9.1978 günü kontrol edildi.

Tesisin geçici kubule hazır olmadığı tespit edildi. Tanzim edilen kusur ve noksan listesi ekte sunulmuştur.

Gereği hususunu bilgilerinize arz ederim.

EK/MK

Eki: 2 nüsha liste

Saygılarımla,
BAŞMÜHENDİS

Eyüp Karaca

W. B. M.
B. Y. Brindley

28-12-11

75-10-
M. Gösser

84
 Nakomlenn giden Janssi
 fimm giden Janssi
 4/10
 2

MESUT GÖKSU
Y. MÜHENDİS - MÜTEAHHİT

ASKERİ MÜE İNŞAATI
HARBİYE / İSTANBUL
TEL: 46 58 61 - 46 58 98
1978.8.62

T.E.K. KÖY ELEKTRİFİKASYONU
BAŞ MÜHENDİSLİĞİNE
EDİRNE

Taahhüdümdeki 75.12.11 Gr. ta bulunan Serbetkar Köyü, A.G.S.
75.12.11 Gr. taahhüdünü tamamlanmıştır. Geçici kabulün yapıl-
masına bilgilerinize arz ederim.

20/9/1978
Bekir Zabcı

Dağıtım :

Geriği EDİRNE BAŞ MÜHENDİSLİĞİ
Bilgi T.E.K. Köy Elektrifikasyonu
12. Bölge Müdürlüğü

TEKKÖY ELEKTRİFİKASYONU

İTAAHİ SEİM İHRAK

İURHATİ V İYİKKAN

22.9.1978

2052

MEŞTÜT GÖKSU

Y. MÜHENDİS - MÜTEAHHİT

By. Jindayon

→ *Yeni. seri. kabule
kazan. değitmiş
kuvvetten yararlanıyor!*

12-11

*B.eri alında
28/9*

af

G.Y. / 2874 / 1