

23.12.1977

767-115/75.12.11.-59 /Krn.222

İstihkak Talebiniz Hk.

Sn. Mesut GÖKSU  
İzmir Caddesi 22/10

Yenişehir/ANKARA

İlgi : 12.12.1977 Tarihli dilekçeniz.


Taahhüdünüzde bulunan Edirne ili 75-12-11 Grup tesisler için aylık istihkak tanzimini ilgi dilekçenizle istemektesiniz.

Talebiniz üzerine Bölgemizce tesislerin kontrolü yapılmış ve ekli listede görüleceği gibi bazı E.N.Hatlarında önemli derecede,hatalar tesbit edilmiştir.

Bu nedenle,ancak; ekli listedeki hataların giderilmesi koşuluyla istihkak tanzimi mümkün olacaktır.


Bilgi alınmasını ve gereğini rica ederim.

Eki: Noksanlar listesi 2 Nüsha.

  
Mete ESMEN  
12.Bölge Müdürü

Bilgi : TESİS ve İŞLETME-BAKIM  
DAİRE BAŞKANLIĞINA

ANKARA

  
YQ/RT.



GİDERİLMESİ GEREKEN HATALAR

TAPTİK KÖYÜ E.N.HATTINDA:

1- E.N.Hattının (2-12) tipinde olan 3 nolu direğinde 209,8 gramlık some yapılmıştır. Tepesinde hasarlı olduğu tesbit edilen söz konusu direğin değiştirilmesi ve (3-12) tipinde bir direğin dikilmesi gerekmektedir.

2- Hattın (5-9-10-11-13) nolu direkleri 15 cm, (4-6-7-12) nolu direkleri 20 cm. alimandan kaçıktır. Direkler alimana alınacaktır.

KABAĞAÇ KÖYÜ E.N.HATTINDA :

1- E.N.Hattının (7-10-11-12) nolu direkleri projedeki yerlerinden 11'er metre nihayet direği yönüne kaydırıldığı tesbit edilmiş olup bu direklerin projedeki yerlerine alınması gerekmektedir.

2- (14) nolu direk alimandan 75 cm. kaçık olduğu, bu kaçıklığın nihayet direğine kadar olan bütün direklerde azalarak sürdürüldüğü görülmüştür. Bahis konusu kaçıklığın düzeltilmesi gerekmektedir.

3- (18-19) nolu direkler 4'er metre, (20) nolu direk ise 3 metre hatbaşı yönüne kaydırılmış olduğu tesbit edilmiş olup bu direklerin projedeki yerlerine alınması gerekmektedir.

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU  
KÖY ELEKTİFİKASYONU  
12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

*Yusuf Gündoğan*  
Yusuf Gündoğan

*Elh. KWh*

6.4. / 2950 / L

T E K  
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU  
KÖY ELEKTRİFİKASYONU  
TESİS VE ŞİLETME - BAKIM DAİRESİ  
BAŞKANLIĞI

.....**EDİRNE** İli .....**HAUSA** İlçesi .....**ŞERBETTAR** Köyü  
Elektrik Tesisine Ait

No: 2

**İ S T İ H K A K R A P O R U**

Yüklenicinin Adı ve Soyadı : .....**Meut Göksu**.....  
Keşif Bedeli : .....**132.000**..... Lira ..... Kuruş  
Tenzilât / Zam : ...%.....**13**.....  
İhale bedeli : .....**2.424.675 (Grup)**..... Lira ..... Kuruş  
Sözleşme tarihi : .....**29.4.1976**.....  
Müddet : (.....) Ay, (.....) kadar (**240**) <sup>4</sup> **takvim** günü  
% İlâve : ..... Lira ..... Kuruş ..... gün ..... sayılı kararla  
Yer teslim tarihi : .....**7.5.1976**.....  
İlk malzeme teslim tarihi : .....**1.10.1976**.....

Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Geciktiği gün : .....  
Geçici kabul tarihi : .....  
Kat'i kabul tarihi : .....

Grup kodu : .....**75.12.11**.....  
Tanzim tarihi : .....**14.11.1977**.....

Poz No.	Ünite	İŞİN CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktar	Birim Fiyat		TUTARI		TOPLAM	
					Lira	Kr.	Lira	Kr.	Lira	Kr.
1-1		AGAÇ DİREKLER								
		b) Nakliye								
	A	Bolu-Havsa (455 km)								
		44,724 x 100	m <sup>3</sup>	4472,4		0,75		2907,06		
		44,724 x 200	"	8944,8		0,50		4919,64		
		44,724 x 155	"	6932,22		0,50		3119,50		
	G	Yükleme-Basaltına	m <sup>3</sup>	44,724		50,-		1118,10		
		c) Montaj								
		Tek ayağı direk	Ad.	171						
		Güftür "	"	2-						
	Ş	Levke yapılması	"	18						
4-2		Al (Rosse) iletken	kg	1465						
5-3		1KV (N-80) izolaför	Ad.	838						
14-3		İletme topraklaması	Ad.	8						
1-2	T	Demir trafo direği 2 adet								
	R	1. kalınlıklı kablo (tırnaklı)	kg	1252		6,20		7762,40		
5-3	P	30 KV. İzolaför	Ad.	6						
TOPLAM										

Sahife No. : .....

İSTİHAK RAPORU NO. : .....  
TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞLERİN KÖY ADI : .....

Fcz No.	Ünite	İŞİN CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktar	Birim Fiyat		TUTARI		TOPLAM	
					Lira	Kr.	Lira	Kr.	Lira	Kr.
1-3		Demir traVERSler		409,-						
1-4		Beton direkler (Müsterek " )								
		(1,5-11) 9x780 = 7020								
		(3-11) 2x								
		(5-11) 3x								
		(8-12) 1x								
		(11-12) 1x								
4-3		S. walları iletken	kg.	240-						
5-3		30 KV. İzolatör	Ad.	60-						
14-1		Koruma Ispraklaması	"	16-						
4-3		(Beton direkler)								
TOPLAM										

Daire Başkanı

TOPLAM



Sahife No : .....

**T E K**  
**TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU**  
**KÖY ELEKTRİFİKASYONU**  
**TESİS VE ŞİLETME - BAKIM DAİRESİ**  
**BAŞKANLIĞI**

.....**EDİRNE** İli .....**HAVSA** İlçesi .....**TAPTIK** Köyü  
Elektrik Tesisine Ait

**İ S T İ H K A K R A P O R U**

No: 2

Yüklenicinin Adı ve Soyadı : ..**Mesut Göksu**.....  
Keşif Bedeli : ..**72.600**..... Lira ..... Kuruş  
Tenzilât / Zam : ...%.....  
İhale bedeli : ..**2.424.675 (Grup)**..... Lira ..... Kuruş  
Sözleşme tarihi : ..**24.4.1976**.....  
Müddet : (.....) Ay, (.....) kadar (..**240**..) <sup>is</sup> takvim günü  
% İlâve : ..... Lira ..... Kuruş ..... gün ..... sayılı kararla  
Yer teslim tarihi : ..**7.5.1976**.....  
İlk malzeme teslim tarihi : ..**1.10.1976**.....

Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Geciktiği gün : .....  
Geçici kabul tarihi : .....  
Kat'i kabul tarihi : .....

Grup kodu : ..**75.12.11/Edirne**.....  
Tanzim tarihi : ..**14.11.1977**.....



Poz No.	Ünite	İŞİN CİNSİ	Ölçü Birimi	Miktar	Birim Fiyat		TUTARI		TOPLAM	
					Lira	Kr.	Lira	Kr.	Lira	Kr.
1-3	E	Demir traversler	Kg.	-300-	11-					
1-4		Betonarme direkler (müsterek direkler.)								
	N	(3-11)5x								
		(5-11)7x								
	H	(8-12) 1 x 2060 = 2060								
4-3		Swallow iletken	Kg.	-300-						
5-3		30 kv. izolatör	Ad.	-39-						
14-1		Koruma topraklaması (beton direk)	Ad.	-13-						
TOPLAM										

İLGİLİ KÖY ADI : G.Y. / 2951/4  
İSTİHKAK RAPORU NO. :  
...../...../197... TARİHİNE KADAR YAPILAN

İSTİHKAK	TOPLAM		GENEL TOPLAM	
	Lira	Kr.	Lira	Kr.
İhzarat				
İmalât				
İnşaat				
Montaj				
<b>T O P L A M</b>				
% ..... Eksiltme tutarı				
(Tenzilâtli) istihkak tutarı				
...../...../... Tarihli «tenzilâtli istihkak tutarı» Tenzil				
Bu istihkak raporu (Tenzilli) tutarı				

KESİNTİLER	TOPLAM		GENEL TOPLAM	
	Lira	Kr.	Lira	Kr.
1 - Tediye Şartlarına göre % ..... istihkak tevkifatı				
Kalan				
2 - Avans tevkifatı				
Kalan				
3 - Malzeme açığı tevkifatı				
Tenzil				
4 - Gecikme cezası				
Kalan				
5 - Şartname harici yükleniciye verilen malzeme ve sair kesintiler				
Kalan				
6 - Yüklenici nam ve hesabına yapılan işler kesintisi				
Kalan				

**YÜKLENİCİYE ÖDENECEK İSTİHKAK TUTARI**

Yalnız ..... Lira ..... Kuruştan Kanuni vergi ve resimler kesilerek ve temlik haciz gibi hususlarda nazarı itibara alınarak kalan yükleniciye ödenmek üzere işbu rapor (.....) nüsha olarak düzenlenmiştir.

B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü	
Tanzim Eden	Kontrol Müh. Bölge Müdürü
	<i>EYÜP KARACA</i>

Bu istihkakı aynen kabul ediyorum.  
**Y Ü K L E N İ C İ**

TEKNİK KONTROL	
...../...../.....	...../...../.....

MUHASEBE KONTROL	
...../...../.....	...../...../.....

ÖDENSİN	
Daire Başkanı	

Sahife No: .....

T E K  
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU  
KÖY ELEKTRİFİKASYONU  
TESİS VE ŞİLETME - BAKIM DAİRESİ  
BAŞKANLIĞI

.....EDİRNE..... İli .....Havsa..... İlçesi .....Kabağaç..... Köyü  
Elektrik Tesisine Ait

İ S T İ H K A K R A P O R U

No: 2

Yüklenicinin Adı ve Soyadı : ..Mesut Aöksü.....  
Keşif Bedeli : .....72.600-..... Lira ..... Kuruş  
Tenzilât / Zam : ...%.....  
İhale bedeli : ..2.424,675..... Lira ..... Kuruş  
Sözleşme tarihi : ..24-4-1976.....  
Müddet : (.....) Ay, (.....) kadar (240) <sup>15.</sup> takvim günü  
% İlâve : ..... Lira ..... Kuruş ..... gün ..... sayılı kararla  
Yer teslim tarihi : ..7-5-1976.....  
İlk malzeme teslim tarihi : ..1-10-1976.....

Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Geciktiği gün : .....  
Geçici kabul tarihi : .....  
Kat'î kabul tarihi : .....

Grup kodu : ..75-12-11.....  
Tanzim tarihi : ..14-11-1977.....





İLGİLİ KÖY ADI :  
İSTİHKAK RAPORU NO. :  
...../...../197... TARİHİNE KADAR YAPILAN

G.Y. 12957/6

	TOPLAM		GENEL TOPLAM	
	Lira	Kr.	Lira	Kr.
İSTİHKAK				

	TOPLAM		GENEL TOPLAM	
	Lira	Kr.	Lira	Kr.
KESİNTİLER	1 - Tediye Şartlarına göre % ..... istihkak tevkifatı			
	Kalan			
	2 - Avans tevkifatı			
	Kalan			
	3 - Malzeme açığı tevkifatı			
	Tenzil			
	4 - Gecikme cezası			
	Kalan			
	5 - Şartname harici yükleniciye verilen malzeme ve sair kesintiler			
	Kalan			
	6 - Yüklenici nam ve hesabına yapılan işler kesintisi			
	Kalan			

YÜKLENİCİYE ÖDENECEK İSTİHKAK TUTARI

Yalnız ..... Lira ..... Kuruştan Kanuni vergi ve resimler kesilerek ve temlik haciz gibi hususlarda nazarı itibara alınarak kalanı yükleniciye ödenmek üzere işbu rapor (.....) nüsha olarak düzenlenmiştir.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Tanzim Eden	Kontrol Müh.	Bölge Müdürü
		

Bu istihkakı aynen kabul ediyorum.
YÜKLENİCİ

TEKNİK KONTROL	
...../...../.....	...../...../.....

MUHASEBE KONTROL	
...../...../.....	...../...../.....

ÖDENSİN
Daire Başkanı

## R A P O R

15-12-1977 tarihinde Yüklenci Mesut GÖKSU'ya ait Edirne Havsa Taptık köyü E.N.H'nın yapılan piketaj kontrolunda aşağıdaki hatalar tesbit edilmiştir.

1- Tastikli projedeki Enerji alınan nokta .....nolu direk olması gerekirken tatbikatta .....nolu direktten enerji alınmış, Bu durumda güzergah hat başından itibaren.....m. kaydırılmış. Taptık Brş. E.N.H'nın 3 nolu direğinde 209.80 grad açı yapılarak projedeki güzergaha girilmiştir.

2- Alimandan kaçık direkler :

2 nolu direk	10 cm.
4 " "	20 cm.
5 " "	15 cm.
6 " "	20 cm.
7 " "	20 cm.
9 " "	15 cm.
10 " "	15 cm.
11 " "	15 cm.
12 " "	20 cm.
13 " "	15 cm.

3- Mesafe hataları:

BRŞ ile 1 nolu direk arası 10 m olması gerekirken								12 m.	
1	"	2	"	"	"	132	"	"	58 m.
2	"	3	"	"	"	104	"	"	100 m.
3	"	4	"	"	"	110	"	"	112 m.
4	"	5	"	"	"	149	"	"	146 m.
5	"	6	"	"	"	98	"	"	95 m.
6	"	7	"	"	"	117	"	"	115 m.
11	"	12	"	"	"	79	"	"	67 m.
13	"	14	"	"	"	57	"	"	76 m.
14	"	M.N	"	"	"	40	"	"	72 m.

4) (3 nolu direkte) 209.80 gradlık bir some yapılmıştır. Ve bu direk taşıyıcı olarak dikilmiş olup aynı zamanda betonlanmış olduğu halde tepesinden bir ağaçla bağlıdır.

5) Bütün direklerin topraklama kazıkları çakılmamış 4,5,6,7 nolu direkleri tepeden yatık durumdadır.

6) 6 ve 10 nolu direklerin yağmurluk betonları yapılmamıştır.

Durumu bilgilerinize arz ederim. 16.12.1977

Saygılarımla,

Topoğraf

Musa KÖROĞLU





## R A P O R

15-12-1977 tarihinde Yüklenici Mesut GÖKSU'ya ait Edirne Havsa Taptık köyü E.N.Hnın yapılan piketaaj kontrolunda ağıadaki hatalar tesbit edilmiştir.

1- Tastikli projedeki Enerji alınan nokta .....nolu direk olması gerekirken tatbikatta .....nolu direktan enerji alınmış. Bu durumda güzergah hat başından itibaren.....m. kaydırılmış. Taptık Brş. ENH'nın 3 nolu direğinde 209.80 grad açı yapılarak projedeki güzergaha girilmiştir.

### 2- Alımından kaçık direkler :

2 nolu direk	10 cm.
4 " "	20 cm. +
5 " "	15 cm. -
6 " "	20 cm. +
7 " "	20 cm. +
9 " "	15 cm. -
10 " "	15 cm. -
11 " "	15 cm. -
12 " "	20 cm. +
13 " "	15 cm. -

### 3- Mesafe hataları:

BRŞ ile 1 nolu direk arası 10 m olması gerekirken	12 m.
1 " 2 " "	" 132 " "
2 " 3 " "	" 104 " "
3 " 4 " "	" 110 " "
4 " 5 " "	" 149 " "
5 " 6 " "	" 98 " "
6 " 7 " "	" 117 " "
11 " 12 " "	" 79 " "
13 " 14 " "	" 57 " "
14 " M.N " "	" 40 " "

4) (3 nolu direkte) 209.80 gradlık bir some yapılmıştır. Ve bu direk taşıyıcı olarak dikilmiş olup aynı zamanda betonlanmış olduğu halde tepesinden bir ağaca bağlıdır.

5) Bütün direklerin topraklama kazıkları çakılmamış 4,5,6,7 nolu direkleri tepeden yatık durumdadır.

6) 6 ve 10 nolu direklerin yağmurluk betonları yapılmamıştır.

Durumu bilgilerinize arz ederim. 16.12.1977

Saygılarımla,  
Topoğraf  
Musa KOROĞLU

