

T E K  
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU  
KÖY ELEKTRİFİKASYONU

27 Eylül 1979

Tesis ve İşletme Dairesi Başkanlığı

Tesis Müdürlüğü

751-17

9212

Konu: Ödenen istihkak raporları Hk.

23070


12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE  
İSTANBUL

Yüklenici Adem CEYLAN ödenen istihkak raporlarının  
birer sureti ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

GRUP NO: 76.12.122

EKİ : 4 Ad. istihkak raporu.

  
Turgay ADALI  
Tesis Müdürü



KÖY ELEKTRİFİKASYONU

Tesis ve İşletme Dairesi Başkanlığı

12 Eylül 1979

Tesis Müdürlüğü

751-17


8677


Adem Ceylan'ın istihkakı.

DAİRE BAŞKANLIĞINA

Kırklareli ili 76.12.122. grup köyleri yüklenicisi Adem Ceylan'ın yapmış olduğu işler için 12. Bölge Müdürlüğünce tanzim edilen istihkak raporları kontrol edilerek iligikte sunulmuştur.

Ekli istihkakların tutarı olan 236.290,40 TL'nin ödenmesi hususunu Olur emirlerinize arz ederim.



  
Cihad KAHRAMAN  
Tesis Müdürü

Eki : 4 Ad. istihkak raporu.  
1 Ad. Bölge yazısı.

KÖY İNKARİPİYARİYONU

1 2 Eylül 1979

Tevaz ve İhtisap Dairesi Başkanlığı

8677 17-17

Tevaz Kurulu

Ahmed Özyılmaz'ın istihkakı

BAŞVURU KARARLARI

Emeklilik 111 16.12.1955, Grup köylüleri Yürürlükte Ahmed Özyılmaz'ın  
Yapması istenilen işin 12. Daire Müdürlüğüne tamamlan edilmiş istihkak  
raporları kontrol edilerek bilgilerin verilmektedir.

Bu istihkak raporları ile ilgili olarak 23.09.1979 Tarihli Bakanlar Kurulu  
Kararına istinaden, aşağıdaki gibi kararlar alınmıştır.

G.Y. - 2347-1

BAŞKANLIK YERİ  
TEVAZ KURULU

Bu kararın 4 nüsxede istihkak raporuna  
1 nüsxede dosyaya konulmasıdır.

**T E K**  
**TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU**  
**KÖY ELEKTRİFİKASYONU**  
**TESİS VE ŞİLETME - BAKIM DAİRESİ**  
**BAŞKANLIĞI**

**KIRKLARELİ**

İli

**VİZE**

İlçesi

**ÇAVUŞKÖY GR. ENH.**

**KÖYÜ**

Elektrik Tesisine Ait

## İ S T İ H K A K R A P O R U

No:1

Yüklenicinin Adı ve Soyadı : **Adem CEYLAN** ✓  
Keşif Bedeli : **128000** Lira ..... Kuruş  
Tenzilât / Zam : % **0** ✓  
İhale bedeli : **281.600** Lira ..... Kuruş  
Sözleşme tarihi : **27.12.1977**  
Müddet : (.....) Ay, (.....) kadar (**120** ~~gün~~ <sup>iş</sup> günü)  
% İlâve : ..... Lira ..... Kuruş ..... gün ..... sayılı kararla  
Yer teslim tarihi : **12.1.1978**  
İlk malzeme teslim tarihi : **15.2.1978**

Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Geciktiği gün : .....  
Geçici kabul tarihi : .....  
Kat'î kabul tarihi : .....

Grup kodu : **76.12.122** ✓

Tanzim tarihi : **10.9.1979**





İLGİLİ KÖY ADI : YAVUŞKAY GR. ENH.  
İSTİHKAK RAPORU NO. : 1  
1.79 dan 7./.../1979 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞLER İÇİN

G. Y. - 2348-2

	TOPLAM		GENEL TOPLAM	
	Lira	Kr.	Lira	Kr.
İSTİHKAK	Toplam istihkak tutarı	İhzarat	90.036, 98	93036 98
	Nakliye bedeli	İmalât	13.730, 48	→
	Fiat artığına esas bedel	İnşaat	76.306, 50	79306 50
		Montaj		
		T O P L A M	90.036, 98	93036 98
	% 0..... Eksiltme tutarı	Tenzil	-	-
	(Tenzilâtlı) istihkak tutarı		90.036, 98	93036 98
	...../...../... Tarihli «tenzilâtı istihkak tutarı» Tenzil		-	-
Bu istihkak raporu (Tenzilli) tutarı		90.036, 98	93036 98	

	TOPLAM		GENEL TOPLAM	
	Lira	Kr.	Lira	Kr.
KESİNTİLER	1 - Tediye Şartlarına göre % 5... istihkak tevkifatı		4.501, 85	4651 85
		Kalan	85.535, 13	89385 14
	2 - Avans tevkifatı			
		Kalan		
	3 - Malzeme açığı tevkifatı			
	4 - Gecikme cezası			
	Artış tutarı: 76306,50 / 53,04		40.472, 97	42064 16
	5 - Şartname harici yükleniciye verilen malzeme ve sair kesintiler			
	Kalan			
6 - Yüklenici nam ve hesabına yapılan işler kesintisi				
	Kalan			
		126.008, 10	114699 30	

YÜKLENİCIYE ÖDENECEK İSTİHKAK TUTARI

Yalnız YÜZ İRMİ ALTMIS ÜÇ Lira 30 Kuruşta Kanuni vergi ve resimler kesilerek ve temlik haciz gibi hususlarda nazarı itibara alınarak kalanı yükleniciye ödenmek üzere işbu rapor (...5...) nüsha olarak düzenlenmiştir.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tanzim Eden

Kontrol Müh.

Bölge Müdürü

RT.

Yusuf GÜNDOĞAN

Metem ESMEN

Bu istihkakı aynen kabul ediyorum.

YÜKLENİCİ

Adem CEYLAN

TEKNİK KONTROL

...../...../1979.....

Tekin ÖZALP

MUHASEBE KONTROL

...../...../.....

ÖDENSİN

Daire Başkanı

Özgen ÖZBEK

T E K  
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU  
KÖY ELEKTRİFİKASYONU  
TESİS VE ŞİLETME - BAKIM DAİRESİ  
BAŞKANLIĞI

KIRKLARELİ

İli

VİZE

İlçesi

ÇAVUŞKÖY

Köyü

Elektrik Tesisine Ait

İ S T İ H K A K R A P O R U

No: 1

Yüklenicinin Adı ve Soyadı : **Adem GEYLAN** ✓  
Keşif Bedeli : ..... Lira ..... Kuruş  
Tenzilât / Zam : % **0** ✓  
İhale bedeli : **54.000** ..... Lira ..... Kuruş  
Sözleşme tarihi : **21.12.1977**  
Müddet : (.....) Ay, (.....) kadar (...**120**...) <sup>is</sup> ~~taahhüt~~ günü  
% İlâve : ..... Lira ..... Kuruş ..... gün ..... sayılı kararla  
Yer teslim tarihi : **12.1.1978**  
İlk malzeme teslim tarihi : **15.2.1978**

Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Geciktiği gün : .....  
Geçici kabul tarihi : .....  
Kat'i kabul tarihi : .....

Grup kodu : **76.12.122** ✓

Tanzim tarihi : **10.9.1979**





İLGİLİ KÖY ADI : ÇAVUŞKÖY  
İSTİHKAK RAPORU NO. : 1  
1.1.79 dan 7./...9./1979 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞLER İÇİN

G.7.-2349-2

	TOPLAM		GENEL TOPLAM		
	Lira	Kr.	Lira	Kr.	
İSTİHKAK	Toplam istihkak tutarı	İhzarat	24.750,	22	✓
	Nakliye bedeli	İmalât	5.658,	62	
	Fiat artığına esas bedel	İnşaat	19.091,	60	
		Montaj			
		T O P L A M	24.750,	22	✓
	% ...0... Eksiltme tutarı	Tenzil	-		
	(Tenzilâtli) istihkak tutarı		24.750,	22	✓
	...../...../... Tarihli «tenzilâtı istihkak tutarı» Tenzil		-		
Bu istihkak raporu (Tenzilli) tutarı		24.750,	22	✓	

	TOPLAM		GENEL TOPLAM		
	Lira	Kr.	Lira	Kr.	
KESİNTİLER	1 - Tediye Şartlarına göre % ..5.. istihkak tevkifatı		1.237,	51	✓
		Kalan	23.512,	71	✓
	2 - Avans tevkifatı				
		Kalan			
	3 - Malzeme açığı tevkifatı				
		Tenzil			
	4 - Gecikme cezası				
	Artış tutarı: 19091,60 / 53,04	Kalan	10.126,	88	
	5 - Şartname harici yükleniciye verilen malzeme ve sair kesintiler				
		Kalan			
6 - Yüklenici nam ve hesabına yapılan işler kesintisi					
	Kalan				
YÜKLENİCİYE ÖDENECEK İSTİHKAK TUTARI			33.638,	89	

Yalnız OTUZÜÇÜ BİN ALTIYÜZ OTUZ BEŞ KİŞİ Lira 33.638,89 Kuruştan Kanuni vergi ve resimler kesilerek ve temlik haciz gibi hususlarda nazarı itibara alınarak kalanı yükleniciye ödenmek üzere işbu rapor (.5..) nüsha olarak düzenlenmiştir.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tanzim Eden

Kontrol Müh.

Bölge Müdürü

Yusuf GÜNDOĞAN

Metin İSMEN

Bu istihkakı aynen kabul ediyorum.

YÜKLENİCİ

Adem ÇEYLAN

TEKNİK KONTROL

MUHASEBE KONTROL

ÖDENSİN

...../...../.....

...../...../.....

Daire Başkanı

TEKİN ÖZALP

ÖZKAN KATRAMAN

ÖZCAN ÖZBEK

TESİS MÜDÜRÜ

**T E K**  
**TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU**  
**KÖY ELEKTRİFİKASYONU**  
**TESİS VE ŞİLETME - BAKIM DAİRESİ**  
**BAŞKANLIĞI**

..... İli **KIRKLARELİ** İlçesi **VİZE** Köyü **PAZARLI**  
Elektrik Tesisine Ait

**İ S T İ H K A K R A P O R U**

No:1

Yüklenicinin Adı ve Soyadı : **Adem CEYLAN**  
Keşif Bedeli : ..... Lira ..... Kuruş  
Tenzilât / Zam : ...% **0**  
İhale bedeli : **66.500** ..... Lira ..... Kuruş  
Sözleşme tarihi : **27.12.1977**  
Müddet : (.....) Ay, (.....) kadar (**120** <sup>is</sup> ~~takvim~~ günü  
% İlâve : ..... Lira ..... Kuruş ..... gün ..... sayılı kararla  
Yer teslim tarihi : **12.1.1978**  
İlk malzeme teslim tarihi : **15.2.1978**

Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Geciktiği gün : .....  
Geçici kabul tarihi : .....  
Kat'i kabul tarihi : .....

Grup kodu : **76.12.122**  
Tanzim tarihi : **10.9.1979**





İLGİLİ KÖY ADI : PAZARLI  
İSTİHKAK RAPORU NO. : 1

G.Y. - 2350-2

79 dan ...7.../...9.../197.9 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞLER İÇİN

	TOPLAM		GENEL TOPLAM			
	Lira	Kr.	Lira	Kr.		
İSTİHKAK	Toplam istihkak tutarı	İhzarat	20.507,	50	✓	
	Nakliye bedeli	İmalât	5.562,	50	✓	
	Fiat artışına esas bedel	İnşaat	14.945,	-	✓	
		Montaj				
		T O P L A M	20.507,	50	✓	
	% ...9... Eksiltme tutarı	Tenzil	-		✓	
	(Tenzilâtli) istihkak tutarı		20.507,	50	✓	
	...../...../... Tarihli «tenzilâtı istihkak tutarı» Tenzil		-			
	Bu istihkak raporu (Tenzilli) tutarı		20.507,	50	✓	

	TOPLAM		GENEL TOPLAM			
	Lira	Kr.	Lira	Kr.		
KESİNTİLER	1 - Tediye Şartlarına göre % ..5.. istihkak tevkifatı		1.025,	38	✓	
		Kalan	19.482,	12	✓	
	2 - Avans tevkifatı					
		Kalan				
	3 - Malzeme açığı tevkifatı					
		Tenzil				
	4 - Gecikme cezası					
	Artış tutarı : 14945x%53,04	Kalan	7.926,	83	✓	
	5 - Şartname harici yükleniciye verilen malzeme ve sair kesintiler					
		Kalan				
6 - Yüklenici nam ve hesabına yapılan işler kesintisi						
	Kalan					
YÜKLENİCİYE ÖDENECEK İSTİHKAK TUTARI			27.408,	95	✓	

Yalnız YİRMIYEDİBİNDÖRTYÜZSEKİZ Lira % 95..... Kuruştan Kanuni vergi ve resimler kesilerek ve temlik haciz gibi hususlarda nazarı itibara alınarak kalanı yükleniciye ödenmek üzere işbu rapor (.5...) nüsha olarak düzenlenmiştir.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Tanzim Eden	Kontrol Müh.	Bölge Müdürü
<i>Yusuf GÜNDOĞAN</i>	<i>Mete İSMEN</i>	<i>Mete İSMEN</i>

Bu istihkakı aynen kabul ediyorum.
YÜKLENİCİ
<i>Adem CEYLAN</i>

TEKNİK KONTROL
...../...../11 Eylül/1979/.....
<i>Şahin</i>
TEKİN ÖZALP

MUHASEBE KONTROL
...../...../.....
<i>Şahin</i>

ÖDENSİN
Daire Başkanı
<i>Şahin</i>

T E K  
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU  
KÖY ELEKTRİFİKASYONU  
TESİS VE ŞİLETME - BAKIM DAİRESİ  
BAŞKANLIĞI

KIRKLARELİ İli VİZE İlçesi DEVELİ Köyü  
Elektrik Tesisine Ait

İ S T İ H K A K R A P O R U

No:1

Yüklenicinin Adı ve Soyadı : **Adam CEYLAN** ✓  
Keşif Bedeli : ..... Lira ..... Kuruş  
Tenzilât / Zam : ..%..0 ✓  
İhale bedeli : **52.250** ..... Lira ..... Kuruş  
Sözleşme tarihi : **27.12.1977** ✓  
Müddet : (.....) Ay, (.....) kadar (.....**120**.) ~~takvim~~ <sup>is</sup> günü  
% İlâve : ..... Lira ..... Kuruş ..... gün ..... sayılı kararla  
Yer teslim tarihi : **12.1.1978**  
İlk malzeme teslim tarihi : **15.2.1978**

Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Geciktiği gün : .....  
Geçici kabul tarihi : .....  
Kat'î kabul tarihi : .....

Grup kodu : **76.12.122** ✓  
Tanzim tarihi : **10.9.1979**





İLGİLİ KÖY ADI  
İSTİHKAK RAPORU NO.

: DEVELİ  
: 1

6.4-2351-2

1.1.79 dan ...7./...9./1979 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞLER İÇİN

	TOPLAM		GENEL TOPLAM		
	Lira	Kr.	Lira	Kr.	
İSTİHKAK	Toplam isth.tutarı	İhzarat	42.889,	50	✓
	Nakliye bedeli	İmalât	5562 ,	50	✓
	Fiat artışına esas bedel	İnşaat	37.327,	-	✓
		Montaj			
		T O P L A M	42.889,	50	✓
	% ...0.... Eksiltme tutarı	Tenzil	-		
	(Tenzilâtlı) istihkak tutarı		42.889,	50	✓
	...../...../... Tarihli «tenzilâtı istihkak tutarı» Tenzil		-		
	Bu istihkak raporu (Tenzilli) tutarı		42.889,	50	✓

	TOPLAM		GENEL TOPLAM		
	Lira	Kr.	Lira	Kr.	
KESİNTİLER	1 - Tediye Şartlarına göre % ...5. istihkak tevkifatı		2.144,	48	✓
		Kalan	40.745,	02	✓
	2 - Avans tevkifatı				
		Kalan			
	3 - Malzeme açığı tevkifatı				
		Tenzil			
	4 - Gecikme cezası				
	Artış tutarı: 37327x1/53,04	Kalan	19.798,	24	✓
	5 - Şartname harici yükleniciye verilen malzeme ve sair kesintiler				
		Kalan			
6 - Yüklenici nam ve hesabına yapılan işler kesintisi					
	Kalan				
YÜKLENİCİYE ÖDENECEK İSTİHKAK TUTARI			60.543,	26	✓

Yalnız **ALTIYİBİNSİNBEŞYÜZKIRKÜÇ** ..... Lira **%.26**..... Kuruştan Kanuni vergi ve resimler kesilerek ve temlik haciz gibi hususlarda nazarı itibara alınarak kalanı yükleniciye ödemek üzere işbu rapor (... ) nüsha olarak düzenlenmiştir.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tanzim Eden

Kontrol Müh.

Bölge Müdürü

Yusuf GÜNDOĞAN

Metin İSMEN

Bu istihkakı aynen kabul ediyorum.

YÜKLENİCİ

Adem CEYLAN

TEKNİK KONTROL

...../...../1.1 Eylül/1979/.....

MUHASEBE KONTROL

...../...../.....

ÖDENSİN

Daire Başkanı

T E K  
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU  
KÖY ELEKTRİFİKASYONU  
TESİS VE ŞİLETME - BAKIM DAİRESİ  
BAŞKANLIĞI

İLİ ..... İLÇESİ ..... KÖYÜ .....  
KIRIKLARELİ VİZE ÇAYUSLUÖY BRENİT  
Elektrik Tesisine Ait

İ S T İ H K A K R A P O R U

No: 1

Yüklenicinin Adı ve Soyadı : Adem Canlan  
Keşif Bedeli : 128000 Lira Kuruş  
Tenzilât / Zam : % -2-  
İhale bedeli : 281600 Lira Kuruş  
Sözleşme tarihi : 27.12.1977  
Müddet : (.....) Ay, (.....) kadar (120) takvim günü  
% İlâve : ..... Lira Kuruş ..... gün ..... sayılı kararla  
Yer teslim tarihi : 12.1.1978  
İlk malzeme teslim tarihi : 15.2.1978

Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Geciktiği gün : .....  
Geçici kabul tarihi : .....  
Kat'i kabul tarihi : .....

Grup kodu : 26-12-122  
Tanzim tarihi : 10.9.1979

TOPLAM





İLGİLİ KÖY ADI

İSTİHKAK RAPORU NO. : 1

ÇAĞIRKÖY GR ENH

G.Y.-2352-2

1979/Jan. 7./1979/1979. TARİHİNE KADAR YAPILAN işler için

İSTİHKAK			TOPLAM		GENEL TOPLAM	
			Lira	Kr.	Lira	Kr.
	Top. İsth. Tutarı	İhzarat	90036,	98		
	Nakliye bedeli	İmalât	13730,	48		
	Frat artısına esas bedel	İsaat	26306,	50		
		Montaj				
		TOPLAM	90036,	98		
	% <del>0</del> Eksiltme tutarı	Tenzil	—			
	(Tenzilâtli) istihkak tutarı		90036,	98		
	...../...../... Tarihli «tenzilâtı istihkak tutarı» Tenzil		—			
	Bu istihkak raporu (Tenzilli) tutarı		90036,	98		

KESİNTİLER						
			Lira	Kr.	Lira	Kr.
	1 - Tediye Şartlarına göre % 5 istihkak tevkifatı		4501,	85		
		Kalan	85535,	13		
	2 - Avans tevkifatı					
		Kalan				
	3 - Malzeme açığı tevkifatı					
		Tenzil				
	4 - Gecikme cezası					
	Artış tutarı: 26306,50 x %53,09	Kalan	40472,	97		
	5 - Şartname harici yükleniciye verilen malzeme ve sair kesintiler					
		Kalan				
	6 - Yüklenici nam ve hesabına yapılan işler kesintisi					
		Kalan				
	YÜKLENİCIYE ÖDENECEK İSTİHKAK TUTARI		126008,	10		

Yalnız Yüzüminialtıbin sekiz Lira 9/10 Kuruştan Kanuni vergi ve resimler kesilerek ve temlik haciz gibi hususlarda nazarı itibara alınarak kalanı yükleniciye ödenmek üzere işbu rapor (.../.../...) nüsha olarak düzenlenmiştir.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Tanzim Eden	Kontrol Müh.	Bölge Müdürü
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Bu istihkakı aynen kabul ediyorum.

YÜKLENİCİ

*[Signature]*

TEKNİK KONTROL	
...../...../.....	...../...../.....

MUHASEBE KONTROL	
...../...../.....	...../...../.....

ÖDENSİN
Daire Başkanı

T E K  
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU  
KÖY ELEKTRİFİKASYONU  
TESİS VE ŞİLETME - BAKIM DAİRESİ  
BAŞKANLIĞI

KIRKLARELİ İli VİZİ İlçesi PAZARLI Köyü  
Elektrik Tesisine Ait

İ S T İ H K A K R A P O R U

No. 1

Adem Ceylan

Yüklenicinin Adı ve Soyadı : .....  
Keşif Bedeli : ..... Lira ..... Kuruş  
Tenzilât / Zam : ...% - 0 -  
İhale bedeli : 66.500 ..... Lira ..... Kuruş  
Sözleşme tarihi : 27.12.1977  
Müddet : (.....) Ay, (.....) kadar (120) <sup>15</sup> takvim günü  
% İlâve : ..... Lira ..... Kuruş ..... gün ..... sayılı kararlar  
Yer teslim tarihi : 12.1.1978  
İlk malzeme teslim tarihi : 15.2.1978

Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararlar  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararlar  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararlar  
Geciktiği gün : .....  
Geçici kabul tarihi : .....  
Kat'i kabul tarihi : .....

Grup kodu : 26-12-122  
Tanzim tarihi : 10-9-1979





İLGİLİ KÖY ADI :  
İSTİHKAK RAPORU NO. : 1

PAZARLI

6.4-2353-2

19 Jan 7/...../1979 TARİHİNE KADAR YAPILAN İşler için

İSTİHKAK		TOPLAM		GENEL TOPLAM	
		Lira	Kr.	Lira	Kr.
	Toplam istihhak tutarı	20507	50		
	Nakilâye bedeli	5562	50		
	Fiat antipına esas bedel	14945	-		
	Montaj				
	TOPLAM	20507	50		
	% .. Eksiltme tutarı	-			
	(Tenzilâth) istihhak tutarı	20507	50		
	...../...../... Tarihli «tenzilâtu istihhak tutarı» Tenzil	-			
	Bu istihhak raporu (Tenzilli) tutarı	20507	50		

KESİNTİLER					
		Lira	Kr.	Lira	Kr.
	1 - Tediye Şartlarına göre % .. istihhak tevkifatı	1025	38		
	Kalan	19482	12		
	2 - Avans tevkifatı				
	Kalan				
	3 - Malzeme açığı tevkifatı				
	Tenzil				
	4 - Gecikme cezası				
	Antip tutarı : 14945 x % 53	7926	83		
	5 - Şartname harici yükleniciye verilen malzeme ve sair kesintiler				
	Kalan				
	6 - Yüklenici nam ve hesabına yapılan işler kesintisi				
	Kalan				
	YÜKLENİCİYE ÖDENECEK İSTİHKAK TUTARI	27408	95		

Yalnız .. Kuruştan Kanuni vergi ve resimler kesilerek ve temlik haciz gibi hususlarda nazarı itibara alınarak kalanı yükleniciye ödenmek üzere işbu rapor (..) nüsha olarak düzenlenmiştir.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Tanzim Eden	Kontrol Müh.	Bölge Müdürü
Yusuf Ceylan		Metin Eren

Bu istihkakı aynen kabul ediyorum.  
YÜKLENİCİ  
Adem Ceylan

TEKNİK KONTROL	
...../...../.....	...../...../.....

MUHASEBE KONTROL	
...../...../.....	...../...../.....

ÖDENSİN
Daire Başkanı

Sıra No : .....

**T E K**  
**TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU**  
**KÖY ELEKTRİFİKASYONU**  
**TESİS VE ŞİLETME - BAKIM DAİRESİ**  
**BAŞKANLIĞI**

İli YİZE İlçesi DİZVELİ Köyü  
Elektrik Tesisine Ait

**İ S T İ H K A K R A P O R U**

No: 1

Yüklenicinin Adı ve Soyadı : Adem Ceylan  
Keşif Bedeli : ..... Lira ..... Kuruş  
Tenzilât / Zam : ...% -0-  
İhale bedeli : 52.250 Lira ..... Kuruş  
Sözleşme tarihi : 27.12.1977  
Müddet : (.....) Ay, (.....) kadar (120) takvim günü  
% İlâve : ..... Lira ..... Kuruş ..... gün ..... sayılı kararla  
Yer teslim tarihi : 12.1.1978  
İlk malzeme teslim tarihi : 15.2.1978

Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Geciktiği gün : .....  
Geçici kabul tarihi : .....  
Kat'i kabul tarihi : .....

Grup kodu : 76.12.122

Tanzim tarihi : 10.9.1979

M A I P L A M





İLGİLİ KÖY ADI : Davutlu  
İSTİHKAK RAPORU NO. : 1

6.4-2354-2

1.1.1979 Jann 2 / 9 / 1979 TARİHİNE KADAR YAPILAN işler için

İSTİHKAK	TOPLAM		GENEL TOPLAM	
	Lira	Kr.	Lira	Kr.
Top. İsth. tutarı	İhzarat	42889,50		
Nahliye bedeli	İmalât	5562,50		
Fiat artışına esas bedel	İnşaat	37327,-		
	Montaj			
	TOPLAM	42889,50		
% ...0... Eksiltme tutarı	Tenzil	-		
(Tenzilâtli) istihkak tutarı		42889,50		
...../...../... Tarihli «tenzilâtı istihkak tutarı» Tenzil		-		
Bu istihkak raporu (Tenzilli) tutarı		42889,50		

KESİNTİLER	YÜKLENİCİYE ÖDENECEK İSTİHKAK TUTARI			
	Lira	Kr.	Lira	Kr.
1 - Tediye Şartlarına göre % 5.. istihkak tevkifatı		2144,48		
	Kalan	40745,02		
2 - Avans tevkifatı				
	Kalan			
3 - Malzeme açığı tevkifatı				
	Tenzil			
4 - Gecikme cezası				
Artış tutarı: 37327 x %53,04	Kalan	19798,24		
5 - Şartname harici yükleniciye verilen malzeme ve sair kesintiler				
	Kalan			
6 - Yüklenici nam ve hesabına yapılan işler kesintisi				
	Kalan			
		69543,26		

Yalnız Altmışbin beş yüz kırk beş Lira 26 Kuruş Kanuni vergi ve resimler kesilerek ve temlik haciz gibi hususlarda nazarı itibara alınarak kalanı yükleniciye ödenmek üzere işbu rapor (5) nüsha olarak düzenlenmiştir.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Tanzim Eden	Kontrol Müh.	Bölge Müdürü
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Bu istihkakı aynen kabul ediyorum.  
YÜKLENİCİ  
*[Signature]*

TEKNİK KONTROL	
...../...../.....	...../...../.....

MUHASEBE KONTROL	
...../...../.....	...../...../.....

ÖDENSİN
Daire Başkanı

T E K  
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU  
KÖY ELEKTRİFİKASYONU  
TESİS VE ŞİLETME - BAKIM DAİRESİ  
BAŞKANLIĞI

İLK KURULUŞ İli ..... İlçesi ..... Köyü .....  
Elektrik Tesisine Ait

İ S T İ H K A K R A P O R U

No: 1

Adem ÇAYRAK

Yüklenicinin Adı ve Soyadı : .....  
Keşif Bedeli : ..... Lira ..... Kuruş  
Tenzilât / Zam : % - 0 - .....  
İhale bedeli : 54.000 ..... Lira ..... Kuruş  
Sözleşme tarihi : 27.12.1977 .....  
Müddet : (.....) Ay, (.....) kadar (120) taksit günü  
% İlâve : ..... Lira ..... Kuruş ..... gün ..... sayılı kararla  
Yer teslim tarihi : 12.1.1978 .....  
İlk malzeme teslim tarihi : 15.2.1978 .....

Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Süre uzatımı : ..... kadar ..... gün ..... sayılı kararla  
Geciktiği gün : .....  
Geçici kabul tarihi : .....  
Kat'i kabul tarihi : .....

Grup kodu : 76.12.122  
Tanzim tarihi : 10.9.1979





İLGİLİ KÖY ADI : ÇAYUŞKÖY

İSTİHKAK RAPORU NO. : 6.4. - 2355 - 2

1.1.1979 den 7/9/1979 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞLER İÇİN

İSTİHKAK	TOPLAM		GENEL TOPLAM	
	Lira	Kr.	Lira	Kr.
Toplam isth. tutarı	24750,	22		
Nahliye bedeli	5559,	08		
Fiat ontipına esas bedel	19091,	14		
TOPLAM	24750,	22		
% ..0... Eksiltme tutarı				
(Tenzilâtlı) istihkak tutarı	24750,	22		
...../...../... Tarihli «tenzilâtı istihkak tutarı» Tenzil				
Bu istihkak raporu (Tenzilli) tutarı	24750,	22		

KESİNTİLER	YÜKLENİCİYE ÖDENECEK İSTİHKAK TUTARI	
	Lira	Kr.
1 - Tediye Şartlarına göre % 5. istihkak tevkifatı	1237,	51
Kalan	23512,	71
2 - Avans tevkifatı		
Kalan		
3 - Malzeme açığı tevkifatı		
Antip tutarı: 19091,14 x % 53,04 Tenzil	10125,	94
4 - Gecikme cezası		
Kalan		
5 - Şartname harici yükleniciye verilen malzeme ve sair kesintiler		
Kalan		
6 - Yüklenici nam ve hesabına yapılan işler kesintisi		
Kalan		
	33638,	65

Yalnız bu tutarı tahsil için... Lira 33638,65 Kuruştan Kanuni vergi ve resimler kesilerek ve temlik haciz gibi hususlarda nazarı itibara alınarak kalanı yükleniciye ödenmek üzere işbu rapor (3 nüsha) düzenlenmiştir.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Tanzim Eden	Kontrol Müh.	Bölge Müdürü
<i>Seydi Çarşın</i>	<i>Çarşın</i>	<i>Mete Esmen</i>

Bu istihkakı aynen kabul ediyorum.

YÜKLENİCİ

*Adem Ceylan*

TEKNİK KONTROL	
...../...../.....	...../...../.....

MUHASEBE KONTROL	
...../...../.....	...../...../.....

ÖDENSİN
Daire Başkanı