

Ödeme = 28.11.1980

SİTÜASYON

..20/...3./1980.. Tarihinden ..24/...10/19.80 tarihine
kadar vücuda getirilen ihzarat ve imalâta aittir.

İş yeri	: Silahtarğa T.Ş.
Taahhüt konusu	: Çatı Onarımı
Sözleşme tarihi	: 20.3.1980
Müteahhidin İsmi	: Mehmet Erdoğan
Keşif tutarı	: 1.943.020.-
Eksiltme tenzilât nisbeti %	: Teklif edilen birim fiyat esası ile
İhale tutarı	: 3.143.830.-
İşin süresi	: 180 iş günü
İlave işler keşif tutarı	: -
İlave işler ihale tutarı	: -
Süre ilâvesi	: -

S İ T Ü A S Y O N

No. : 6 KAT'ı

Sayfa : 1

Tesis Silahtaraba T.S.

Yapı Çatı onarımı

Müteahhit Mehmet Erdoğan

Sıra No.	YAPILAN İŞ	B.F.No.	Birim	Miktar	B. Fiati		Tutarı	
					T.L.	Kr.	T.L.	Kr.
1	Çelik çatı üzerine oluklu asbest elyafli çatı örtüsü yapılması....	18247/1	m ²	3058.25	790.-	2416017.50		
2	12 No.Çinkodan 150 mm çaplı yağmur borusu yapılması	24001	mt.	516.00	1025.-	528900.-		
3	12 No.Çinkodan 100 mm çaplı yağmur borusu yapılması	24003	mt.	147.00	715.-	105105.-		
4	14 No.Çinkodan 240mm çaplı yağmur oluğu yapılması	24010	mt.	282.00	2280.-	642960.-		
5	Demir imalat yapılması	23051	Ton	1.644	144000.-	236736.-		
6	Demir imalat yağlı boyası	25137	m ²	102.00	165.-	16830.-		
							3946548.50	
Mülâhazat :				Yekûn				
				İnşaat Kont. Şefi :				
				Müteahhit :				

SITKAVON		SITKAVON	
1 -	1 -	1 -	1 -
2 -	2 -	2 -	2 -
3 -	3 -	3 -	3 -
4 -	4 -	4 -	4 -
5 -	5 -	5 -	5 -
6 -	6 -	6 -	6 -
7 -	7 -	7 -	7 -
8 -	8 -	8 -	8 -
9 -	9 -	9 -	9 -
10 -	10 -	10 -	10 -
11 -	11 -	11 -	11 -
12 -	12 -	12 -	12 -
13 -	13 -	13 -	13 -
14 -	14 -	14 -	14 -
15 -	15 -	15 -	15 -
16 -	16 -	16 -	16 -
17 -	17 -	17 -	17 -
18 -	18 -	18 -	18 -
19 -	19 -	19 -	19 -
20 -	20 -	20 -	20 -

SITKAVON			
1 -	1 -	1 -	1 -
2 -	2 -	2 -	2 -
3 -	3 -	3 -	3 -
4 -	4 -	4 -	4 -
5 -	5 -	5 -	5 -
6 -	6 -	6 -	6 -
7 -	7 -	7 -	7 -
8 -	8 -	8 -	8 -
9 -	9 -	9 -	9 -
10 -	10 -	10 -	10 -

6.4/3546/3

S İ T Ü A S Y O N No. 6. K A T ' i

TESİS Silahtaraba T.S. Çatı onarımı Müteahhit Mehmet Erdoğan

İSTİHKAK				(*)
1 — İmalât tutarı (Tenzilâtsiz)		3.946.548.50		
2 — İhzarat tutarı (Tenzilâtsiz)				
3 — TOPLAM		3.946.548.50		
4 — % Eksiltme tenzilâtı tutarı (Minha)				
5 — İmalât ve ihzarat toplamı (Tenzilâtlı)			3.946.548.50	
6 — Tenzilâta tabi olmayan işler tutarı				
7 — Sitüasyon toplamı (Tenzilâtlı)			3.946.548.50	
8 — 5 No. lu sitüasyon toplamı (Minha)			3.727.523.50	
9 — İstihkak tutarı				219.025.-
KESİNTİLER				
A — Teminat kesintisi				
10 — Sitüasyon toplamına göre teminat kesintisi tutarı		236.792.91		
11 — 5 No.lu sitüasyon teminat kesintisi toplamı (Minha)		223.651.41		
12 — Bu sitüasyondan kesilmesi gereken teminat			13.141.50	
B — Kurumca müteahhide verilen malzeme vesaire Kesintisi				
13 — Bidayetten itibaren tutarı				
14 — No. lu sitüasyondaki tutarı (Minha)				
15 — Bu sitüasyonda kesilecek malzeme bedeli				
C — Diğer kesintiler :				
16 —				
17 —				
18 — Diğer kesintiler toplamı				
19 — Kesintiler genel toplamı				13.141.50
20 — MÜTEAHHİDE ÖDENECEK TUTAR				205.883.50

Yalnız İkiyüzbeşbinsekizyüzseksenüçlira %50..

Şantiye Kontrol Şefi	Müteahhit	İnşaat kontrolü	Muhasebe Kontrolü	B a ş k a n
21.11.1978/...../197...../...../197...../...../197...../...../197.....
Tarafımızdan tanzim edilmiştir.	Tetkik ve kabul edilmiştir.	(Tashih Kırmızı)	(Tashih Yeşil)	Veriniz
Müavci ALP	Mehmet Erdoğan			

TEK. 3/1978

(*) Bu sütun tashihat halinde, Kurum merkezinde doldurulacaktır.