

SİTÜASYON

20 / 3 / 19 80 Tarihinden 26 / 9 / 19 80 tarihine
kadar vücuda getirilen ihzarat ve imalâta aittir.

Ödeme : 29.9.80

İş yeri : Silahtarğa T.S.
Taahhüt konusu : Çatı Onarımı
Sözleşme tarihi : 20.3.1980
Müteahhidin İsmi : Mehmet Erdoğan
Keşif tutarı : 1.943.020.-
Eksiltme tenzilât nisbeti % : Teklif edilen birim fiyat üzerinden
İhale tutarı : 3.143.830.-
İşin süresi : 180 İş günü
İlave işler keşif tutarı : -
İlave işler ihale tutarı : -
Süre ilâvesi : -

G.Y. / 3551 / L

08.9.93 : 10.10.93

SITÜASYON

No. :5.....

Sayfa :1.....

Tesis Silahtaraba T.S.

Yapı Çatı Onarımı

Müteahhit Mehmet Erdoğan

Sıra No.	YAPILAN İŞ	B.F.No.	Birim	Miktar	B. Fiati		Tutarı		
					T.L.	Kr.	T.L.	Kr.	
1	Çelik çatı üzerine oluklu asbest elyafli levhalarla çatı örtüsü yapılması	18247/1	m ²	3018.25	790.-	2384417.50			
2	12 No.Çinkodan 150 mm çaplı yağmur borusu	24001	mt.	375.00	1025.-	384375.-			
3	12 No.Çinkodan 100 mm çaplı yağmur borusu	24.003	"	87.00	715.-	62205.-			
4	14 Nolu Çinko.240 mm çaplı yağmur oluğu yapılması	24.010	"	282.00	2280.-	642960.-			
5	Demir imalat yapılması	23.051	Ton	1.644	144000.-	236736.-			
6	Demir imalat yağlı boyası	25137	m ²	102.00	165.-	16830.-			
						3727523.50 TL			
Mülâhazat :				Yekûn					
				İnşaat Kont. Şefi :					
				Müteahhit :					

G.Y. / 3551/3

S İ T Ü A S Y O N No. 5

TESİS ... Silahtarğa T.S.

Müteahhit ... Mehmet Erdoğan

İSTİHKAK				(*)
1 — İmalât tutarı (Tenzilâtsiz)		3727523.50		
2 — İhzarat tutarı (Tenzilâtsiz)				
3 — TOPLAM		3727523.50		
4 — % Eksiltme tenzilâtı tutarı (Minha)				
5 — İmalât ve ihzarat toplamı (Tenzilâtlı)		3727523.50		
6 — Tenzilâta tabi olmayan işler tutarı		-		
7 — Sitüasyon toplamı (Tenzilâtlı)		3727523.50		
8 — 4 No. lu sitüasyon toplamı (Minha)		3406440.50		
9 — İstihkak tutarı			321.083.-	
KESİNTİLER				
A — Teminat kesintisi				
10 — Sitüasyon toplamına göre teminat kesintisi tutarı		223.651.41		
11 — 4 No.lu sitüasyon teminat kesintisi toplamı (Minha)		204.386.43		
12 — Bu sitüasyondan kesilmesi gereken teminat			19.264.98	
B — Kurumca müteahhide verilen malzeme vesaire Kesintisi				
13 — Bidayetten itibaren tutarı				
14 — No. lu sitüasyondaki tutarı (Minha)				
15 — Bu sitüasyonda kesilecek malzeme bedeli				
C — Diğer kesintiler :				
16 —				
17 —				
18 — Diğer kesintiler toplamı				
19 — Kesintiler genel toplamı			19.264.98	
20 — MÜTEAHHİDE ÖDENECEK TUTAR			301.818.02	

Yalnız Üçyüzbirbin sekizyüzonsekizlira 7/02TL

Santiye Kontrol Sefi	Müteahhit	İnşaat kontrolü	Muhasebe Kontrolü	Başkan
29 Eylül 1980 /197.....	29 Eylül 1980 /197...../...../197...../...../197...../...../197.....
Tarafımızdan tanzim edilmiştir.	Tetkik ve kabul edilmiştir.	(Tashih Kırmızı)	(Tashih Yeşil)	Veriniz
Münci ALP	Mehmet Erdoğan			

(*) Bu sütun tashihat halinde, Kurum merkezinde doldurulacaktır.