

**MESUT GÖKSU**  
Y. MÜHENDİS - MÜTEAHHİT

ASKERİ MÜZE İNŞAATI  
HARİYE / İSTANBUL  
TEL : 48 36 61 - 48 68 98

T E K KÖY ELEKTRİFİKASYONU  
12. Bölge Müdürlüğüne

İSTANBUL

Taahhüdümde bulunan Edirne ili 75-12-11 Gr. köylerinde ekli listedeki gibi muhtelif sayılarda ağaç direk ilavesi olmuştur.

Yapılan ilavelerden dolayı aşağıdaki miktarlar kadar malzeme açığı doğmuştur.

Tesislerin bir an evvel bitirilebilmesi için Bölgeniz ambarından adı geçen malzemelerin verilmesini emir ve müsaadelerinize arz ederim.

4.7.1978

Saygılarımla,

Bekir ZAPCI

EK: Direk ilaveleri listesi

Eksik malzeme listesi :

+	1-	N-80 İzolatör	336 Ad	✓
+	2-	N-95 "	35 Ad	✓
	3-	Ø 12 mm Demir	250 Kg	✓
+	4-	Rosse Al.iletken	594 Kg	✓
+	5-	Al-Bağ teli 3,58	10 Kg	✓
+	6-	Al.Bant 1x10 mm	3 Kg	✓
+	7-	Fe-Al.25 ek borusu	20 Ad	✓
+	8-	Fe-Al.40 ek borusu	20 Ad	✓
+	9-	Al.Durdurucu klemens 20-53	180 Ad	✓
+	10-	Al. Branşman klemens 16-40	120 Ad	✓
+	11-	Al.Cu Klemens	25 Ad	✓
	12-	Direk No Bütün nolardan-25er adet		✓
	13-	Lente klemensi(veya durdurucu Al.klemensi)	300 Ad	✓
+	14-	Lente gerdirmesi	75 Ad	✓
+	15-	" Demiri	75 Ad	✓

*gece yarın?*



KÖYÜN ADI	PROJEDEKİ AĞAÇ DİREK	DİKİLEN DİREK	İLAVE DİREK SAYISI
KUZUCU	= 112	115	3
ŞERBETTAR	= 202	214	12
TAPTİK	= 114	119	5
KABAAĞAÇ	= 79	83	4
KÖSEÖMER	= 151	164	13
BOSTANLI	= 77	83	6
YAĞCILI	=102	111	9
DOMURCALI	= 100	109	9
SÜLECİK	= 37	41	4
TAŞLISEKBAN	= 101	108	7
TATARLAR	= 162	174	12

84 Ad

