

Doc. I

I.E.T.T. UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DAİRE REİSLİĞİ
FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1957 YILI
4 ÜNCÜ 3 AYLIK RAPORUDUR

A - Silâhdar Elektrik Santrali esas itibariyle, Elek -
trik İşleri Etüd İdaresi, Etibank K.B.A. Santralleri Elek -
trik İstihsal ve Tevzi Müessesesi, Türkiye Kömür Satış
ve Tevzi Müessesesi ve I.E.T.T. Umum Müdürlüğü temsil -
cilerinden terekkiüb eden teknik komisyonun tesbit et -
tiği program ve esaslar dairesinde çalışmasına devam
etmiş bulunduğu gibi, 1958 yılının ilk 3 aylık devresin -
de de tesbit edilecek program ve esaslar dairesinde
çalışmasına devam edecektir.

Ancak, bu arada Umraniye merkezi ile Beyazıt mer -
kezi arasındaki kablolarda ve keza Umraniye merkezini
besleyen 154 kV luk K.B.A. hava hatlarında vukua gelen
ârizalar neticesi, şehir ihtiyacı bizzarur muazem takat
ile çalışan Silâhdar Santralından temin edilmiştir. Bu
cümleden olarak :

1 - I no.11 deniz kablosunun 26/10/1957 günü saat
19.43 den, 6/11/1957 günü saat 10.20 ye kadar ve yine
9/11/1957 günü saat 19.16 dan, 17/11/1957 günü saat
15.10 a kadar cem'an 442.31 saat, âriza neticesi servis
dışı kaldığından, yalnız II no.11 kablonun serviste
kalması dolayısıyla 15 MW kadar vâki noksan, tamir müd -
detince silâhdardan telafi edilmiştir.

6-4 / 2083 / 1

Handwritten signature or initials

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of faint, illegible text, possibly a list or a series of paragraphs. Includes a blue checkmark-like symbol on the right side.

Faint stamp or mark at the bottom right corner.

2 - 26/12/1957 günü saat 3.12 de başlayıp el'an devam etmekte olan I No.11 kable arızası ve müteakiben 31/12/57 günü saat 17,28 de II No.11 kablunun da arızalanması üzerine, mezkûr müddetlerde ay nihayetine kadar, bidayette 15 MW kadar ve bilâhère ikinci kablunun arızası ile de 30 MW kadarlık takat, Umraniye merkezinden şehrin Rumeli yakasına sevk edilmediğinden, buna te-kabül eden takat ve enerji, Silâhtar santralından temin edilmiştir.

3 - 154 KV luk hava hatlarında, 1/12/1957 günü saat 11,38 de vuku bulan arızalar dolayısıyla, Umraniye merkezinin de 50 saati mütecaviz bir umumî inkita'a girmesi neticesi, 120 MW.a balığ olan şehir puantı ve mezkûr müddetçe şehir ihtiyacı, tamamen Silâhtar Santralından temin edilmiştir.

Silâhtar Santrali, 1957 yılı son 3 aylık devresinde esaslı bir arıza göstermemiş, işletme mutâd haftalık bakımlarla normal seyrine devam etmiştir.

B - 1958 yılında VI No.11 grubun bir buçuk ay kadar devam edecek umumi bir revizyon ve keza I No.11 grubun 15-20 gün kadar devam edecek kısmi bir revizyonu mevcut ise de, bu revizyonların ilk 3 aylık devreyi takiben yapılması muhtemel bulunmaktadır.

ES/i.T.

